Huopakaton pinnoitus 3000 m²



Työseloste

Liedon kohteessa kaksi eri kattomateriaalia: Eurogum sekä huopakatto. Kattomateriaaleissa runsaasti halkeamia, murtumia ja läpiviennit huonossa kunnossa. Kohteessa suoritettiin katon kuumakorkeapainepesu, läpiviennit esikäsiteltiin ElaProof H-käsimassalla ja tukikankaalla. Katto pinnoitettiin kahteen kertaan harmaalla ElaProof S-ruiskumassalla.

Kohteen tiedot

Asiakas: Liedon kauppakeskus
Kohde: Liikekiinteistö
Osoite: Hyvättyläntie 2, Lieto
Materiaali: Eurogum- ja huopakatto
Urakoitsija: Turun Kattopinnoite | Pasalok Oy
Aika ja paikka: 07/2020 | Lieto

Kohteessa käytetyt tuotteet

- ElaProof PRO S

- ElaProof Primer
- ElaProof Tukikangas







Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=DUn-Es3vFRw

Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy