Toimistohuone lattia 10 m² | Vantaa



Työseloste

Toimiston laminaattilattia vaihdettiin kotimaiseen itsesiliävään ElaProof FLOOR X-lattiapinnoitteeseen. Laminaatin poiston jälkeen betonilattia imuroitiin ja käsiteltiin ElaProof Primerilla. Käsittely parantaa ElaProofin tartuntaa alustaan ja tukkii alustan huokosia. Lattiapinnoitteeksi asennettiin ElaProof FLOOR X työohjeiden mukaisesti. Tyylikäs viimeistelty pinta saatiin aikaiseksi ELACOAT TopCoat RAL 7001 -pintalakalla.

Lisätietoja


Build Care Oy:n toimitiloissa Kelatiellä järjestetään rakennusalan urakoitsijoille ElaProof-tuotekoulutuksia. Koulutuksiin osallistuvilla on samalla mahdollisuus tutustua aitoihin kohteisiin, joissa on käytetty kotimaisia isosyanaattivapaita ElaProof-tuotteita.

Kohteen tiedot

Asiakas: Build Care Oy
Kohde: Toimistohuoneen lattia
Osoite: Kelatie 6, Vantaa
Materiaali: Betoni
Urakoitsija: Build Care Oy, referenssikohde
Aika ja paikka: 05/2023 | Vantaa

Kohteessa käytetyt tuotteet

- ElaProof Primer
- ElaProof FLOOR X
-





Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseemme ja kokemukseemme. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioitua. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy